

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।  
[www.rda.gov.bd](http://www.rda.gov.bd)

বিষয়ঃ “পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিদপ্তর শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৮ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া  
সভার স্থান : কমফোর্স রুম, আইডরিউএম ভবন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া  
তারিখ : ২১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ  
সময় : সকাল ১১:০০ মিনিট।  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

## ২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ০৭ জুন, ২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে আহ্বান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
১.	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সংশোধিত বাজেটে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ৯৪.৮৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০৫%।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ফ্লাউডেশন) এর ৯৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফলস্ সিলিং, পর্দা ও অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে।</li> <li>পরিচালকের বাংলোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাউন্ডারী ওয়াল ও গার্ড সেডের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্লাস্টা ও গ্রিলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৃষ্টির কারণে বিলম্বিত হচ্ছে আবহাওয়া অনুকূলে হলে রং এর কাজ সম্পন্ন হবে।</li> <li>ওয়ার্কসপ কাম-টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার'র নির্মাণ কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। তবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ আশ্রয়ী ০১ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে।</li> <li>সড়ক এবং সংযোগ সড়ক'র নির্মাণ কাজ ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি কাজ ৫০০ ফুট বাকী রয়েছে যা জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।</li> <li>পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ৯৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>খাল খনন ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>সীমানা প্রাচীর, প্রধান ফটক ও গার্ড রুমের ৯৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সামনের গ্রিল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অবিশিষ্ট ফিনিশিং কাজ চলমান যা জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।</li> <li>ভূমি উন্নয়ন ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>টেকনোলজী ভবন ও ডেডিকেল ৯৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটির ফিনিশিং এর কাজ চলমান।</li> <li>ক্যাফেটেরিয়া, বিনোদন কেন্দ্র ও গেইট হাউজ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ম তলার কাজ সম্পন্ন হবে এবং জুন, ২০২২ মাসের মধ্যে লিফট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হবে।</li> </ul>	কর্মপরিকল্পনা বাজেট অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ করিডোর এর ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিশিং কাজ চলমান যা জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।</li> <li>■ সেল্ল হেল্প গ্রুপ এর কাজ ১০০% সম্পন্ন।</li> <li>■ টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট এবং ওয়াচ টাওয়ার এর কাজ সম্পন্ন।</li> <li>■ কৃষি প্রকৌশল ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর কাজ সম্পন্ন।</li> <li>■ পুকুরের ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>	
২.	চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্পর্কিত	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ চলমান রয়েছে সে সকল কাজ মে, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মালামালের দাম উর্দ্ধগতি থাকায় ঠিকাদার কর্তৃক কাজের নিয়গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে আশা করা যায়, জুন, ২০২২ এর মধ্যে সকল প্রশিক্ষণ সহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। তবে ফিনিশিং কাজ শেষ হতে জুলাই ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।	জুন, ২০২২ এর মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
৩.	প্রকল্পের পিসিআর তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহন	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে পিসিআর তৈরীর সকল কাজ প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই সম্পন্ন হবে।	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে

৩.০ পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খালিল আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

ও

সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)।